



УТВЕРЖДЕН  
Богатых А.И.  
Глава Администрации Пролетарского  
сельского поселения

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Развитие транспортной системы»**  
**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1. Цель муниципальной программы</i> <i>«Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения»</i>										
1.1.		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	МП	процентов	-	-	-	-	77,0	-
1.2.		Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	МП	человек	-	-	-	-	0,0	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:</i>	3 807,2	3 807,2	3 807,2	3 340,0	3 340,0	87,7	-
Бюджет муниципального района	3 807,2	3 807,2	3 807,2	3 340,0	3 340,0	87,7	-
<i>Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (всего), в том числе:</i>	3 757,2	3 757,2	3 757,2	3 314,5	3 314,5	88,2	-
Бюджет муниципального района	3 757,2	3 757,2	3 757,2	3 314,5	3 314,5	88,2	-
<i>Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (всего), в том числе:</i>	50,0	50,0	50,0	25,4	25,4	50,8	-
Бюджет муниципального района	50,0	50,0	50,0	25,4	25,4	50,8	-

Пояснительная информация  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
Пролетарского сельского поселения  
«Развитие транспортной системы»  
по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 193. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 3 807,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 807,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 3 340,0 тыс. рублей или 87,7 %, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – КПМ1);

комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – КПМ2);

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 757,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 757,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 3 314,5 тыс. рублей или 88,2 %.

В рамках КПМ1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задачи КПМ1 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, в том числе по 3 контрольным точкам подведены предварительные итоги.

Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план – график закупок». Закупка включена в план – график закупок 10 января 2025 года, идентификационный код закупки 253614855597561480100100050000000000.

Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов». По итогам I квартала 2025 года назначено 4 контрольных мероприятия, проведено 2 контрольных мероприятия, в том числе 1 с нарушением срока, 2 завершаются в конце года. Срок контрольного мероприятия 9 июня 2025 года (план 15 мая 2025 года). Нарушение установленного срока выполнения контрольного мероприятия связано с необходимостью соблюдения порядка проведения процедуры закупки.

Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг». По итогам I квартала 2025 года назначено 4 контрольных мероприятия, проведено 2 контрольных мероприятия, в том числе 1 с нарушением срока, 2 завершаются в конце года. Срок контрольного мероприятия 17 июня 2025 года (план 15 июня 2025 года). Несоблюдение установленного срока выполнения контрольного мероприятия связано с поздним сроком заключения муниципального контракта.

Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». По итогам I квартала 2025 года назначено 4 контрольных мероприятия, проведено 2 контрольных мероприятия, в том числе 1 с нарушением срока, 2 завершаются в конце года. Срок контрольного мероприятия 24 июня 2025 года (план 20 июня 2025 года). Нарушение установленного срока выполнения контрольного мероприятия связано с поступлением денежных средств из бюджета муниципального района в бюджет поселения.

Нарушение срока не повлияло на качество исполнения мероприятия.

Полное достижение контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 50,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 25,4 тыс. рублей или 50,8 %.

В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено раньше установленного срока.

Достижение задачи КПМ2 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, три из которых выполнены ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план – график закупок». Закупка включена в план – график закупок 10 января 2025 года, идентификационный код закупки 253614855597561480100100050000000000.

Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов». Муниципальный контракт зарегистрирован в журнале регистрации муниципальных контрактов 9 апреля 2025 года.

Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг». Подписан акт о приемке выполненных работ 16 апреля 2025 года.

Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». Произведена оплата работ 25 апреля 2025 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек по объективным причинам, нарушение сроков не повлияет на достижение запланированных мероприятий (результатов) и показателей по итогам года, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.